

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OBRA: REFORMA DA VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CRONOGRAMA GLOBAL
LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT - RIO BRANCO - ACRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MESES			TOTAIS	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
01#	SERVIÇOS INICIAIS	28.941,93	28.941,93	28.941,93	86.825,78	18,77%
02#	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.188,63	4.188,63	4.188,63	12.565,90	2,72%
03#	PROTEÇÕES DE OBRA E ANDAIME	1.126,63	1.126,63	1.126,63	3.379,90	0,73%
04#	ESQUADRIAS		13.861,83	13.861,83	27.723,65	5,99%
05#	VEDAÇÕES VERTICAIS	1.543,41	1.543,41	1.543,41	4.630,24	1,00%
06#	REVESTIMENTOS E PISOS	25.914,69	25.914,69	25.914,69	77.744,08	16,81%
07#	COBERTURA	35.444,56	35.444,56	35.444,56	106.333,69	22,99%
08#	FORRO	10.536,66	10.536,66	10.536,66	31.609,97	6,83%
09#	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.866,73	4.866,73	4.866,73	14.600,19	3,16%
10#	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADO DE DADOS E VOZ	3.680,93	3.680,93	3.680,93	11.042,79	2,39%
11#	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRADESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.628,71	3.628,71	3.628,71	10.886,14	2,35%
12#	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.630,25	9.630,25	9.630,25	28.890,74	6,25%
13#	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO	717,46	717,46	717,46	2.152,38	0,47%
14#	PINTURA		18.904,81	18.904,81	37.809,61	8,17%
15#	SERVIÇOS FINAIS		3.208,13	3.208,13	6.416,25	1,39%
TOTAIS DO MÊS - (R\$)		130.220,60	166.195,36	166.195,36	462.611,31	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS - (R\$)		130.220,60	296.415,96	462.611,31	—	—
TOTAIS ACUMULADOS - (%)		28,15%	64,07%	100,00%	—	—