

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Ligação de água e luz da Guarita da Cidade da Justiça
Local: Cidade da Justiça - Rio Branco/AC
Data: abril/2016



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
SERVIÇOS		VALOR DO ITEM	% DO TOTAL	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.	Serviços iniciais	24.703,17	29,88%	13.700,87	55%	3.667,43	15%	3.667,43	15%	3.667,43	15%
2.	Serviços em terra para rede de distribuição e ligações domiciliares	6.532,99	7,90%	1.306,60	20%	1.959,90	30%	3.266,49	50%	0,00	0%
3.	Rede de abastecimento de água	9.289,74	11,24%	0,00	0%	4.644,87	50%	4.644,87	50%	0,00	0%
4.	Fornecimento de peças e conexões	141,28	0,17%	0,00	0%	0,00	0%	141,28	100%	0,00	0%
5.	Ligações domiciliares de água	536,61	0,65%	0,00	0%	0,00	0%	268,31	50%	268,31	50%
6.	Instalações Elétricas	41.463,11	50,16%	8.292,62	20%	8.292,62	20%	12.438,93	30%	12.438,93	30%
TOTAIS		82.666,90	100,00%	23.300,09	28%	18.564,82	22%	24.427,32	30%	16.374,67	20%
TOTAIS ACUMULADOS				23.300,09	28%	41.864,92	51%	66.292,23	80%	82.666,90	100%

Obs.: (1) O prazo total para execução da obra é de 01 mês